



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI SEZIONE PROCEDURALE

CUP: C35H18000990006

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
779907611E		RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA	€ 41.986,00	1° 2019

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo Soggetto competente	Trimestre
779907611E	Aggiudicazione Definitiva	04/12/2018		0	38.810,83	1° 2019



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Esecuzione Lavori	22/03/2019	25/03/2019	21/06/2019		Problematiche tecniche		1° 2019

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI SEZIONE FINANZIARIA

CUP: C35H18000990006

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Regione	€ 49.763,20	ALTRO		N	1° 2019
Totale:	49.763,20				

Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
04/12/2018	IMPEGNO	€ 42.691,91	1° 2019
22/12/2018	IMPEGNO	€ 1.840,40	1° 2019
22/12/2018	IMPEGNO	€ 4.895,00	1° 2019



22/12/2018

IMPEGNO

€ 335,89

1° 2019

Totale:

49.763,20

Pagamenti

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 41.236,00	1° 2019
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 750,00	1° 2019
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 316,05	1° 2019
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 4.939,95	1° 2019
Prevista	Altro	€ 2.758,00	1° 2019

Economie